

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567

รอบเดือน ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลป่าแดด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                                                                                                                                    | งบตามข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                      | ปัญหาและอุปสรรค               | ข้อเสนอแนะ      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                              |                                |                          | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                     |                               |                 |
| 1.โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลป่าแดดกำหนด                                                                      | 400,000                        | 399,500                  | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี                         | ไม่มี           |
| 2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายม่อนผ้าขาว หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ใต้ ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560.00 ตร.ม.                      | 450,000                        | 448,700                  | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี                         | ไม่มี           |
| 3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองฮวก ข้างศาลเจ้าพ่อพานต์ หมู่ที่ 5 บ้านแม่พุงเหนือ ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตร.ม. | 450,000                        | 418,000                  | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี                         | ไม่มี           |
| 4.โครงการก่อสร้างสร้างป้ายชี้ทางเทศบาลตำบลป่าแดด ก่อสร้างป้ายชี้ทางเทศบาลตำบลป่าแดด ขนาดกว้าง 0.75 เมตร ยาว 2.40 เมตร จำนวน 2 ป้าย                                                           | 46,500                         | 0                        | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างการขออนุญาตทางหลวง | กันเงินงบประมาณ |
| 5.โครงการก่อสร้างป้ายแสดงแนวเขตเทศบาลตำบลป่าแดด ก่อสร้างป้ายแสดงแนวเขตเทศบาลตำบลป่าแดด ขนาดกว้าง 0.75 เมตร ยาว 2.40 เมตร จำนวน 4 ป้าย                                                        | 93,000                         | 0                        | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างการขออนุญาตทางหลวง | กันเงินงบประมาณ |



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567

รอบเดือน ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

| ชื่อโครงการตามแผนกิจกรรม                                                                                                                                                                             | งบตามข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                      | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                      |                                |                          | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                     |                 |                  |
| 6.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล 4 หมู่ที่ 7 บ้านลักพัฒนา ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 1.00 - 1.20 เมตร ยาว 95 เมตร                                                   | 450,000                        | 449,900                  | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี            |
| 7.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนางจินตนา ซัยบัวคำ หมู่ที่ 8 บ้านศรีชุม ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 - 0.40 เมตร ยาว 70 เมตร                                       | 278,000                        | 268,000                  | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี            |
| 8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนายสมศักดิ์ ยารวง หมู่ที่ 1 บ้านป่าแดด ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 - 0.40 เมตร ยาว 98 เมตร                                       | 450,000                        | 0                        | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | กั้นเงินงบประมาณ |
| 9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายบ้านนายบุญมา ไชยสาร หมู่ที่ 4 บ้านเวียง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 - 0.40 เมตร ยาว 88 เมตร พร้อมซ่อมแซม ถนนพื้นที่ 158 ตารางเมตร | 450,000                        | 441,400                  | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี            |
| 10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายหน้าบ้านนายทวี แชนน้อย หมู่ที่ 8 บ้านศรีชุม ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว 45 เมตร                                            | 172,000                        | 171,000                  | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี            |
| 11. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. BOX Culvert หมู่ที่ 9 บ้านสันโค้ง ขนาดกว้าง 2.40 x 1.60 เมตร ขนาดช่องเดียว พร้อมถนนเชื่อมท่อเหลี่ยม                                                               | 450,000                        | 450,000                  | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี            |




รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567

รอบเดือน ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                                                                                                                            | งบตามข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                      | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                      |                                |                          | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                     |                 |                 |
| 12. โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 10 บ้านสีกใต้ ปรับปรุงระบบประปา ท่อส่งน้ำ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 2,400 เมตร                                                           | 450,000                        | 439,500                  | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี           |
| 13. โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 11 บ้านเวียงเดิม ปรับปรุงระบบประปา เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง พร้อมงานปรับปรุงระบบกรองน้ำ | 450,000                        | 435,623                  | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี           |
| 14. โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านแม่พุง ปรับปรุงระบบประปา ระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อน 1,500 วัตต์ พร้อมงานเดินท่อส่งน้ำ                                   | 450,000                        | 450,000                  | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี           |
| 15. โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านสันเจริญ ปรับปรุงระบบประปา ท่อส่งน้ำ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 3 นิ้ว ระยะทาง 1,400 เมตร                                                          | 450,000                        | 450,000                  | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี           |
| 16. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าเทศบาลตำบลป่าแดด ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าเทศบาลตำบลป่าแดด                                                                                               | 50,000                         | 50,000                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี           |
| 17. ค่ารถถอน                                                                                                                                                                         | 138,400<br>(โอนตั้งรายใหม่)    | 138,400                  | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี           |
| 18.โครงการปรับปรุงถนน คสล. ขอยเทศบาลตำบลป่าแดด 40 หมู่ที่ 10 บ้านสีกใต้ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 425 ตารางเมตร                      | 304,000<br>(โอนตั้งรายใหม่)    | 0                        | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | กันเงินงบประมาณ |



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567

รอบเดือน ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

|                                                                                                                             |                             |   |           |            |                                                                                                                                                     |       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 19.โคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ สนามกีฬาเทศบาลตำบลป่าแดด ขนาดเสาสูง 6.00 เมตร กำลังไฟส่องสว่างไม่น้อยกว่า 40 วัตต์ จำนวน 16 ต้น | 496,000<br>(โอนตั้งรายใหม่) | 0 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | กันเงินงบประมาณ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                  | งบตามข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                      | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|                                            |                                |                          | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                     |                 |            |
| 1. โครงการจัดงานข้าวหอมและของดีอำเภอป่าแดด | 40,000                         | 40,000                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 2. โครงการจัดงานพ้อขุนเม็งรายมหาราช        | 60,000                         | 60,000                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |




รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567

รอบเดือน ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                                     | งบตามข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                      | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|                                                                                               |                                |                          | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                     |                 |            |
| 1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                                                     | 50,000                         | 50,000                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                                | 4,193,800                      | 3,905,215                | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 3.โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด))                                               | 215,000                        | 214,500                  | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 4. โครงการกีฬานักเรียนด้านยาเสพติดอำเภอป่าแดด                                                 | 10,000                         | 10,000                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 5. โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนด้านยาเสพติด                                               | 10,000                         | 10,000                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 6. โครงการค่ายคุณธรรม น้อมนำกิจกรรมฝึกสมาธิ เจริญจิตตัสัย พันภัยสิ่งเสพติด โรงเรียนบ้านแม่พุง | 10,000                         | 10,000                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 7. โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมนักเรียน                                                            | 10,000                         | 10,000                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 8. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา                                                  | 5,000                          | 5,000                    | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567

รอบเดือน ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                                                                                | งบตามข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                 | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|                                                                                                                                          |                                |                          | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                                                |                 |            |
| 9.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน                                                                                                  | 927,000                        | 828,624                  | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <div><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</div> <div><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</div> | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 10.โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนบนฐานพหุปัญญาด้านสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม | 20,000                         | 20,000                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <div><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</div> <div><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</div> | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 11.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา                                                                                             | 180,000<br>(โอนเพิ่ม)          | 168,334                  | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <div><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</div> <div><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</div> | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 12.โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษา                                                                          | 3,000                          | 1,800                    | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <div><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</div> <div><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</div> | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 13.โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่                                                                                 | 3,000                          | 1,800                    | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <div><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</div> <div><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</div> | ไม่มี           | ไม่มี      |




รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567

รอบเดือน ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                              | งบตามข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                      | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|                                                        |                                |                          | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                     |                 |            |
| 14.โครงการจัดงานลอยกระทง                               | 50,000                         | 50,000                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 15.โครงการจัดงานสงกรานต์                               | 50,000                         | 46,035                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 16.โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา                       | 53,962                         | 53,962                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 17.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์<br>จอมศรี              | 10,000                         | 10,000                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 18.โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสงฆ์<br>พระธาตุดอยตุง | 3,000                          | 3,000                    | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 19.โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร<br>ภาคฤดูร้อน   | 10,000                         | 10,000                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 20.โครงการจัดงานประเพณีไหว้สาครูบาศรีวิชัย             | 20,000                         | 20,000                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 21.โครงการเทศน์มหาชาติ                                 | 120,000                        | 120,000                  | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567

รอบเดือน ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                                                                                                                                   | งบตามข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                 | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|                                                                                                                                                                                             |                                |                          | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                                                |                 |            |
| 22.โครงการสวดมนต์ข้ามปี                                                                                                                                                                     | 20,000                         | 20,000                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <div><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</div> <div><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</div> | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 23.โครงการสืบชะตาหลวง                                                                                                                                                                       | 20,000                         | 20,000                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <div><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</div> <div><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</div> | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 24.โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณรภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | 10,000                         | 10,000                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <div><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</div> <div><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</div> | ไม่มี           | ไม่มี      |



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567

รอบเดือน ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                    | งบตามข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                 | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|                                                                              |                                |                          | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                                                |                 |            |
| 1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                      | 13,842,600                     | 13,303,900               | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <div><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</div> <div><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</div> | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 2.เบี้ยยังชีพความพิการ                                                       | 2,488,000                      | 2,488,000                | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <div><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</div> <div><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</div> | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 3.เบี้ยยังชีพผู้ว่างงาน                                                      | 255,000                        | 255,000                  | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <div><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</div> <div><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</div> | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 4.เงินสำรองจ่าย                                                              | 123,296                        | 86,112                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <div><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</div> <div><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</div> | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 5.ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร                                                 | 50,000                         | 47,700                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <div><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</div> <div><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</div> | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 6.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ                                             | 150,000                        | 150,000                  | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <div><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</div> <div><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</div> | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 7.เงินสมทบการจัดสวัสดิการชุมชน                                               | 50,000                         | 50,000                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <div><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</div> <div><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</div> | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 8.โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 40,000                         | 40,000                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <div><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</div> <div><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</div> | ไม่มี           | ไม่มี      |




รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567

รอบเดือน ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

| ชื่อโครงการตามแผนกิจกรรม                                                                      | งบตามข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                      | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|                                                                                               |                                |                          | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                     |                 |            |
| 9.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท.กรณีเี่ยวยาหรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย         | 20,000                         | 0                        | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 10.โครงการฝึกอบรมทวนจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลป่าแดด                                     | 20,000                         | 0                        | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 11.โครงการป้องกันภัยภายในเขตเทศบาล                                                            | 20,000                         | 19,875                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 12.โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก อปพร.เทศบาลตำบลป่าแดด                                            | 30,000                         | 28,500                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 13.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันเด็กจมน้ำ เด็กว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย | 20,000                         | 18,600                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 14.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสำคัญ    | 20,000                         | 4,590                    | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 15.โครงการผ่าตัด-ทำหมัน เพื่อลดจำนวนสุนัขและแมว                                               | 20,000                         | 0                        | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 16.โครงการส่งเสริมการสุขาภิบาลอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค                                    | 10,000                         | 9,980                    | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567

รอบเดือน ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

| ชื่อโครงการตามแผนกิจกรรม                                                                                                                 | งบตามข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                      | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|                                                                                                                                          |                                |                          | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                     |                 |            |
| 17.โครงการส่งเสริมสุขภาพเยาวชนสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ สุรา ยาเสพติด                                                                    | 20,000                         | 0                        | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 18.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | 30,000                         | 30,000                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 19.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                                                                        | 240,000                        | 240,000                  | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 20.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุใช้ยาอย่างสมเหตุผล                                                                                     | 25,000                         | 25,000                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 21.โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์สุขภาวะชุมชนเทศบาลตำบลป่าแดด 1                                                                                | 50,000                         | 50,000                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 22.โครงการก่อสร้างศูนย์สุขภาวะชุมชนเทศบาลตำบลป่าแดด 2                                                                                    | 800,000                        | 0                        | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 23.โครงการปรับปรุงลานกิจกรรมศูนย์สุขภาวะชุมชนเทศบาลตำบลป่าแดด 1                                                                          | 150,000                        | 136,500                  | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567

รอบเดือน ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                | งบตามข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                      | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|                                                          |                                |                          | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                     |                 |            |
| 24.โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ               | 20,000                         | 20,000                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 25.โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ             | 20,000                         | 18,400                   | 1 ต.ค.66          | 10 ก.ย.67  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 26.โครงการอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชน           | 20,000                         | 20,000                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 27.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลป่าแดด | 40,000                         | 37,868                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 28.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน                | 240,000                        | 240,000                  | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 29.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลป่าแดด          | 20,000                         | 20,000                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567  
รอบเดือน ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                                      | งบตามข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ    | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                 | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|                                                                                                |                                   |                          | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                                                |                 |            |
| 1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน                                                  | 10,000                            | 9,990                    | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <div><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</div> <div><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</div> | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 2.โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลป่าแดด                                       | 10,000                            | 10,000                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <div><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</div> <div><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</div> | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 3.โครงการเมืองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ                                                               | 20,000                            | 19,950                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <div><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</div> <div><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</div> | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 4.โครงการพัฒนาศักยภาพการกำจัดขยะ (ถังขยะเปียกลดโลกร้อนและธนาคารขยะ)                            | 20,000<br>(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) | 14,000                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <div><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</div> <div><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</div> | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 5.โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ                                                       | 30,000                            | 29,950                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <div><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</div> <div><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</div> | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 6.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 20,000                            | 20,000                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <div><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</div> <div><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</div> | ไม่มี           | ไม่มี      |



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567

รอบเดือน ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                                                | งบตามข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                      | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|                                                                                                          |                                |                          | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                     |                 |            |
| 1.โครงการจัดงานวันเทศบาล                                                                                 | 20,000                         | 19,950                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 2.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ "พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย"                                                 | 20,000                         | 19,000                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 3.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม                                                                      | 30,000                         | 29,150                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 4.โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการทุจริตในองค์กร                                                       | 20,000                         | 15,910                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 5.โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน                                                | 20,000                         | 12,697                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 6.โครงการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5                       | 6,000                          | 2,305                    | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 7.โครงการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | 6,000                          | 6,000                    | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 8.โครงการจัดงานเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันพระสิริภมวาราชวงศ์จักรีบรมราชวงศ์  | 6,000                          | 6,000                    | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |




รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567

รอบเดือน ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

| ชื่อโครงการตามแผนกิจกรรม                                                                                             | งบตามข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                      | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|                                                                                                                      |                                |                          | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                     |                 |            |
| 9.โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสครบวันสวรรคต และวันคล้ายพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี                      | 5,000                          | 5,000                    | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 10.โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ                                      | 6,000                          | 6,000                    | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 11.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และสงกรานต์เมืองรามราช                                                               | 12,000                         | 12,000                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 12.โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | 6,000                          | 6,000                    | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 13.โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10                                      | 6,000                          | 6,000                    | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 14.โครงการจัดเวทีประชุมประชาคม                                                                                       | 10,000                         | 4,295                    | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 15.โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนารายได้ของเทศบาลตำบลป่าแดด                                                              | 200,000                        | 200,000                  | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |



สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จเชิงประเด็นยุทธศาสตร์การนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

ประจำปี พ.ศ. 2567 ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังแสดงรายการตามตารางนี้

| ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                | พ.ศ. 2567     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                                           | จำนวน/โครงการ | งบประมาณ/บาท  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 19            | 6,477,900     |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว                                                                                                                      | 2             | 100,000.00    |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                             | 24            | 5,999,800.00  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข                                                                                                 | 29            | 18,733,496.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน                                                                                        | 6             | 110,000.00    |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร                                                                                                                             | 15            | 373,000.00    |
| รวม                                                                                                                                                                       | 95            | 31,794,196    |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567

รอบเดือน ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ได้รับงบประมาณของเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีจำนวนโครงการ 93 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 31,444,196 บาท และได้มีการดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

| ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                 | โครงการ | งบประมาณ<br>ที่ได้ดำเนินการ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 14      | 5,010,023.00                |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว                                                                                                                       | 2       | 100,000.00                  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                              | 24      | 5,598,270.00                |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข                                                                                                  | 24      | 17,340,025.00               |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน                                                                                         | 6       | 103,890.00                  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร                                                                                                                              | 15      | 350,307.00                  |
| รวม                                                                                                                                                                        | 85      | 28,502,515.00               |

# รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567

รอบเดือน ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

## ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลป่าแดด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 40 โครงการจำนวนเงิน 7,904,281 บาทมี การเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 40 โครงการ จำนวนเงิน 7,904,281 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                 | อนุมัติงบประมาณ |               | เบิกจ่าย     |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                                            | จำนวนโครงการ    | งบประมาณ      | จำนวนโครงการ | งบประมาณ      |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 19              | 6,477,900.00  | 14           | 5,010,023.00  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว                                                                                                                       | 2               | 100,000.00    | 2            | 100,000.00    |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                              | 24              | 5,999,800.00  | 24           | 5,598,270.00  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข                                                                                                  | 29              | 18,733,496.00 | 24           | 17,340,025.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน                                                                                         | 6               | 110,000.00    | 6            | 103,890.00    |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร                                                                                                                              | 15              | 373,000.00    | 15           | 350,307.00    |
| รวม                                                                                                                                                                        | 95              | 31,794,196.00 | 85           | 28,502,515.00 |

## กล่าวโดยสรุปข้อเสนอแนะ

จากผลการติดตามการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ปรากฏว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีจำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ จำนวน 19 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณจำนวน 6,477,900 บาท แต่ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม จำนวน 14 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณจำนวน 5,010,023 บาท ยังไม่ได้ดำเนินงานอีกจำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม จึงขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้กั้นเงินงบประมาณไว้