

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

เทศบาลตำบลป่าแดด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                                                                                              | งบตามข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการ<br>จริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                      | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                                        |                                |                              | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                     |                     |            |
| 1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอบ้านนายสมศักดิ์ ยารวง ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1 บ้านป่าแดด ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ - ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร        | 500,000                        | 0                            | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 2.โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายอ้อมแฉก หมู่ที่ 2 บ้านแม่พุง ขนาด กว้าง 2.50 - 3.00 เมตร ยาว 255.00 เมตร หนา 0.15 เมตร                                    | 500,000                        | 0                            | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 3.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านสันเจริญ อาคารเอนกประสงค์ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลป่าแดดกำหนด                                            | 300,000                        | 0                            | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 4.โครงการเครื่องขยายเสียงตามสาย หมู่ที่ 3 จัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสาย แบบอนาล็อก จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง                                            | 200,000                        | 0                            | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 5. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ขอบเทศบาลตำบลป่าแดด 20 หมู่ที่ 4 บ้านเวียง ขนาดกว้าง5.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร        | 500,000                        | 0                            | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 6.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านแม่พุงเหนือ ปรับปรุงระบบโซล่าเซลล์ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลป่าแดดกำหนด                                 | 500,000                        | 0                            | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 7.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายม่อนผ้าขาว หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ใต้ ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร | 500,000                        | 0                            | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |




รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

รอบเดือน ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                                                                                                  | งบตามข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                      | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|                                                                                                                                                            |                                |                          | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                     |                 |            |
| 8.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ซอยเทศบาลตำบลป่าแดด 4 หมู่ที่ 7 บ้านสักพัฒนา ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ลึก 1.00 - 1.20 ม. ยาว 70.00 เมตร                      | 500,000                        | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 9.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านศรีชุม ก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร หนา 0.12 เมตร               | 120,000                        | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 10.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านศรีชุม ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลป่าแดดกำหนด                                                                | 380,000                        | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 11.โครงการก่อสร้างถนน คลส.ซอย 2 หมู่ที่ 9 บ้านสันโค้ง ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 188.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752.00 ตารางเมตร         | 500,000                        | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 12.โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายม่อนผ้าขาว หมู่ที่ 10 บ้านสักใต้ ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 735.00 ตารางเมตร | 500,000                        | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 13.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านเวียงเดิม ปรับปรุงระบบประปาตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลป่าแดดกำหนด                                           | 500,000                        | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 14.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 1 หมู่ที่ 12 บ้านสันโค้งพัฒนา ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 ม. ยาว 115.00 เมตร                                            | 500,000                        | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

รอบเดือน ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                  | งบตามข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                      | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|                                            |                                |                          | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                     |                 |            |
| 1. โครงการจัดงานข้าวหอมและของดีอำเภอป่าแดด | 50,000                         | 50,000                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 2. โครงการจัดงานพ้อขุนเม็งรายมหาราช        | 65,000                         | 65,000                   | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                       | งบตามข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                      | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|                                                 |                                |                          | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                     |                 |            |
| 1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ                       | 50,000                         | 49,500                   | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  | 4,667,000                      | 2,624,452                | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 3. โครงการกีฬานักเรียนต้านยาเสพติดอำเภอป่าแดด   | 10,000                         | 10,000                   | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 4. โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนต้านยาเสพติด | 10,000                         | 10,000                   | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

รอบเดือน ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                                                                                            | งบตามข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                      | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|                                                                                                                                                      |                                |                          | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                     |                 |            |
| 5. โครงการค่ายคุณธรรม น้อมนำกิจกรรม<br>ฝึกสมาธิ เนรมิตนิสัย พันภัยสิ่งเสพติด โรงเรียน<br>บ้านแม่พุง                                                  | 10,000                         | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 6. โครงการค่ายยุวชนคนคุณธรรม                                                                                                                         | 10,000                         | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 7. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน<br>สถานศึกษา                                                                                                     | 5,000                          | 5,000                    | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 8.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน                                                                                                              | 860,000                        | 395,700                  | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 9.โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน<br>บนฐานพหุปัญญาด้านสิ่งแวดล้อม เสริมสร้าง<br>จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนโรงเรียน<br>ป่าแดดวิทยาคม | 20,000                         | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 10.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา                                                                                                         | 50,000                         | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 11.โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโว<br>โรหณะเนื่องในวันออกพรรษา                                                                                  | 3,000                          | 1,800                    | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 12.โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเนื่อง<br>ในวันขึ้นปีใหม่                                                                                         | 3,000                          | 3,000                    | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

รอบเดือน ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                                                    | งบตามข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                      | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|                                                                                                              |                                |                          | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                     |                 |            |
| 14.โครงการจัดงานลอยกระทง                                                                                     | 80,000                         | 73,686                   | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 15.โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติฯ                                                                     | 10,000                         | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 67 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 16.โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา                                                                             | 70,000                         | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 17.โครงการจัดงานการเข้าร่วมพิธีสงฆ์น้ำพ้อขุน<br>เมืองรายมหาราชและรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาล<br>สงกรานต์ประจำปี | 12,000                         | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 18.โครงการจัดงานประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุ<br>จอมคีรี                                                             | 10,000                         | 10,000                   | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 19.โครงการจัดงานสงฆ์น้ำพระธาตุดอยตุง                                                                         | 4,000                          | 4,000                    | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 20.โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร<br>ภาคฤดูร้อน                                                         | 10,000                         | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 21.โครงการจัดงานประเพณีไหว้สาครูบาศรีวิชัย-<br>สืบชะตาหลวง                                                   | 20,000                         | 20,000                   | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 22.โครงการเทศน์มหาชาติ                                                                                       | 140,000                        | 140,000                  | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

รอบเดือน ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                                                                                                                                  | งบตามข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                      | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|                                                                                                                                                                                            |                                |                          | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                     |                 |            |
| 23.โครงการสวดมนต์ข้ามปี                                                                                                                                                                    | 20,000                         | 20,000                   | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 24.โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณรภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี | 10,000                         | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                      | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|                           |                                |                          | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                     |                 |            |
| 1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   | 14,075,000                     | 3,450,100                | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 2.เบี้ยยังชีพความพิการ    | 2,600,000                      | 661,400                  | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 252,000                        | 86,000                   | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 4.เงินสำรองจ่าย           | 133,436                        | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

รอบเดือน ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                                    | งบตามข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                      | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|                                                                                              |                                |                          | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                     |                 |            |
| 5.ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร                                                                 | 50,000                         | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 6.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ                                                             | 150,000                        | 150,000                  | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 7.เงินสมทบการจัดสวัสดิการชุมชน                                                               | 50,000                         | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 8.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 40,000                         | 40,000                   | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 9.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท.กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย        | 20,000                         | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 10.โครงการฝึกอบรมทวนจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลป่าแดด                                    | 20,000                         | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 11.โครงการพัฒนาศักยภาพ สมาชิก อปพร.เทศบาลตำบลป่าแดด                                          | 50,000                         | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 12.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสำคัญ   | 10,000                         | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |




รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

รอบเดือน ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                                                                              | งบตามข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                      | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|                                                                                                                                        |                                |                          | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                     |                 |            |
| 13.โครงการผ่าตัด-ทำหมัน เพื่อลดจำนวนสุนัขและแมว                                                                                        | 10,000                         | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 14.โครงการส่งเสริมการสุขาภิบาลอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค                                                                             | 10,000                         | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 15.โครงการส่งเสริมสุขภาพเยาวชนสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ สุรา ยาเสพติด                                                                  | 20,000                         | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 16.โครงการผ่าตัด-ทำหมัน เพื่อลดจำนวนสุนัขและแมว                                                                                        | 10,000                         | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 17.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | 30,000                         | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 18โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                                                                       | 240,000                        | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 19.โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ                                                                                             | 20,000                         | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 20.โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ                                                                                           | 20,000                         | 20,000                   | 1 ต.ค.67          | 10 ก.ย.68  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |





รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

รอบเดือน ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                | งบตามข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                      | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|                                                          |                                |                          | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                     |                 |            |
| 21.โครงการอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชน           | 30,000                         | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 22.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลป่าแดด | 40,000                         | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 23.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน                | 240,000                        | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 24.โครงการเสริมพลังเครือข่ายสตรีตำบลป่าแดด               | 20,000                         | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 25.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลป่าแดด          | 20,000                         | 20,000                   | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

รอบเดือน ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน


| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                                      | งบตามข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                      | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|                                                                                                |                                |                          | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                     |                 |            |
| 1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน                                                  | 20,000                         | 20,000                   | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 2.โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลป่าแดด                                       | 20,000                         | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 3.โครงการพัฒนาองค์กรสีเขียว                                                                    | 5,000                          | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 4.โครงการเมืองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ                                                               | 20,000                         | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 5.โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน                                                               | 5,000                          | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 6.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของขนาดเล็กและไฟฟ้าหมอกควัน                         | 10,000                         | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 7.โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบองค์รวม                                                       | 30,000                         | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 8.โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ                                                       | 30,000                         | 29,950                   | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 9.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 20,000                         | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

รอบเดือน ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม                                                                                             | งบตามข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                      | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|                                                                                                                       |                                |                          | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                     |                 |            |
| 1.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                                                                                            | 100,000                        | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 2.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม                                                                                   | 30,000                         | 28,700                   | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 3.โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการทุจริตในองค์กร                                                                    | 20,000                         | 12,600                   | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 4.โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน                                                             | 20,000                         | 12,524                   | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 5.โครงการจัดงานการจัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)                                             | 4,000                          | 4,000                    | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 6.โครงการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 | 6,000                          | 6,000                    | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 7.โครงการจัดงานเนื่องในวันปียมหาราช                                                                                   | 3,000                          | 2,179                    | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 8.โครงการจัดงานเนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี                                                   | 4,000                          | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

รอบเดือน ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

| ชื่อโครงการตามแผนกิจกรรม                                                                                                                                                                               | งบตามข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                      | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                        |                                |                          | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                     |                 |            |
| 9.โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9                                                                                       | 6,000                          | 6,000                    | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 10.โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี                                                                                                                     | 6,000                          | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 11.โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิตรภูมิพลราชมหาราชวรางกูรกิตติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | 6,000                          | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 12.โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง                                                                                                   | 6,000                          | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 13.โครงการจัดงานวันพระสิริสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี                                                                                                                                 | 6,000                          | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 14.โครงการจัดเวทีประชุมประชาคม                                                                                                                                                                         | 10,000                         | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |
| 15.โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนารายได้ของเทศบาลตำบลป่าแดด                                                                                                                                                | 100,000                        | 0                        | 1 ต.ค. 67         | 30 ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี           | ไม่มี      |

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จเชิงประเด็นยุทธศาสตร์การนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

ประจำปี พ.ศ. 2568 ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังแสดงรายการตามตารางนี้

| ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                 | พ.ศ. 2568    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                                            | จำนวนโครงการ | งบประมาณบาท   |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 14           | 6,000,000.00  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว                                                                                                                       | 2            | 115,000.00    |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                              | 24           | 6,084,000.00  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข                                                                                                  | 25           | 18,160,436.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน                                                                                         | 9            | 160,000.00    |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร                                                                                                                              | 15           | 327,000.00    |
| รวม                                                                                                                                                                        | 89           | 30,846,436.00 |

# รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

รอบเดือน ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568

## การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ได้รับงบประมาณของเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีจำนวนโครงการ 89 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 30,846,436 บาท และได้มีการดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

| ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                  | โครงการ | งบประมาณ<br>ที่ได้ดำเนินการ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่จำเป็นในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 0       | 0.00                        |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว                                                                                                                        | 2       | 115,000.00                  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                               | 14      | 3,367,138.00                |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข                                                                                                   | 7       | 4,427,500.00                |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน                                                                                          | 2       | 49,950.00                   |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร                                                                                                                               | 7       | 72,003.00                   |
| รวม                                                                                                                                                                         | 32      | 8,031,591.00                |

# รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

รอบเดือน ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568

## ความสำเร็จการพัฒนาดำเนินการตามยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลป่าแดด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยได้มีการท่อนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญาแล้ว รวม 32 โครงการจำนวนเงิน 8,031,591 บาท มี การเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 32 โครงการ จำนวนเงิน 8,031,591บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                 | อนุมัติงบประมาณ |               | เบิกจ่าย     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                            | จำนวนโครงการ    | งบประมาณ      | จำนวนโครงการ | งบประมาณ     |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 14              | 6,000,000.00  | 0            | 0.00         |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว                                                                                                                       | 2               | 115,000.00    | 2            | 115,000.00   |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                              | 24              | 6,084,000.00  | 14           | 3,367,138.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข                                                                                                  | 25              | 18,160,436.00 | 7            | 4,427,500.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน                                                                                         | 9               | 160,000.00    | 2            | 49,950.00    |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร                                                                                                                              | 15              | 327,000.00    | 7            | 72,003.00    |
| รวม                                                                                                                                                                        | 89              | 30,846,436.00 | 32           | 8,031,591.00 |

## กล่าวโดยสรุปและข้อเสนอแนะ

จากผลการติดตามการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ปรากฏว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีจำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ จำนวน 14 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณจำนวน 6,000,000 บาท แต่ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม จำนวน 0 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณจำนวน 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 % ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับยุทธศาสตร์อื่นๆ จึงขอให้ทางเทศบาลตำบลป่าแดดเร่งดำเนินการโครงการตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณต่อไป